

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 事後評価書（評価書）

平成 30年 3月 30日

計画の名称		山県市におけるきれいな川・豊かな暮らしの実現																							
計画の期間		平成27年度 ～ 平成29年度 （3年間）					交付対象		山県市																
計画の目標																									
下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																									
計画の成果目標（定量的指標）																									
①下水道処理人口普及率を39%（H27）から49%（H29）に増加させる。																									
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考												
① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）		当初現況値 (H27当初)		中間目標値 (H29当初)		最終目標値 (H29末)		備考																	
		39%		49%		49%																			
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		1,239百万円		A		1,239百万円		B		1,239百万円		C		0百万円		C		0百万円		効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)		0%	
事後評価（中間評価）																									
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																									
事後評価（中間評価）の実施体制												事後評価（中間評価）の実施時期													
山県市水道課にて事後評価し、山県市公共下水道推進協議会にて報告。												平成30年3月30日													
												公表の方法													
												山県市ホームページにて公表													
1. 交付対象事業の進捗状況																									
交付対象事業																									
A1 下水道事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考								
											H27	H28	H29	H30	H31										
高富処理区																									
A07-001	下水道	一般	山県市	直接	山県市	汚水	新設	東深瀬地区面整備（未普及解消）	A=17ha 舗装本復旧 A=12,300㎡	山県市						56									
A07-002	下水道	一般	山県市	直接	山県市	汚水	新設	西深瀬地区面整備（未普及解消）	A=19ha φ150mm L=6km	山県市						554									
A07-003	下水道	一般	山県市	直接	山県市	汚水	新設	佐賀地区面整備（未普及解消）	A=17ha φ150mm L=3km	山県市						251									
A07-004	下水道	一般	山県市	直接	山県市	汚水	新設	東深瀬地区面整備（未普及解消）	A=17ha φ150mm L=4.5km	山県市						373									
A07-005	下水道	一般	山県市	直接	山県市	-	-	効果的な事業実施の為の検討	検討資料作成 一式	山県市						5									
小計（下水道事業）																1,239									
B 関連社会資本整備事業(該当なし)																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考									
										H27	H28	H29	H30	H31											
合計																									
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考								

C 効果促進事業(該当なし)																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業(該当なし)																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況																
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況						・ 下水道処理人口普及率を39%（H27） から46.1%（H29） に増加した。										
Ⅱ 定量的指標の達成状況				下水道処理人口 普及率	最終目標値	49%	目標値と実績値 に差が出た要因	繰越工事が発生したため目標は達成されなかった。（平成30年8月に達成見込み） 平成29年度末までの下水道処理人口普及率：12,677人／27,503人（行政人口）＝46.1%								
					最終実績値	46.1%										
					最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因									
					最終実績値											
					最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因									
					最終実績値											
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）				最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因										
				最終実績値												
3. 特記事項（今後の方針等）																
・ 繰越工事を早期に完了し、目標達成を目指す。																

社会資本総合整備計画 参考図面

計画の名称	山県市におけるきれいな川・豊かな暮らしの実現		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成29年度（3年間）	交付対象	山県市

