

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	山県市におけるきれいな川・豊かな暮らしの実現（重点計画）														
計画の期間	平成30年度 ～ 平成31年度（2年間）										重点配分対象の該当	○			
交付対象	山県市														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		98	A	98	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H30末	H31末
1	下水道処理人口普及率を49%（H31末）にする。			
	下水道処理人口普及率	49%	49%	49%
	下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	山県市	直接	山県市	管渠（ 污水）	新設	佐賀地区面整備（未普及 解消）	A=17ha φ150mm L=3km	山県市	■					24		—
	A07-002	下水道	一般	山県市	直接	山県市	管渠（ 污水）	新設	東深瀬地区面整備（未普及 解消）	A=17ha φ150mm L=4.5km	山県市	■					74		—
											小計						98		
											合計						98		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
山県市水道課にて事後評価する。	令和3年
	公表の方法
	山県市ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道処理人口復旧普及率を46%（H29年度末）から49%に増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
高富処理区の面整備がほぼ完了したため、接続率の向上を図る。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率を49%に増加させる		
	最 終 目標値	49%	
	最 終 実績値	49%	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	
配分額 (a)	36.2	0	
計画別流用増減額 (b)	0	0	
交付額 (c=a+b)	36.2	0	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	
支払済額 (e)	36.2	0	
翌年度繰越額 (f)	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	
不用額 (h=c+d-e-f)	0	0	
未契約繰越+不用率 (h=(g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	
未契約繰越+不用率が10%を 超えている場合その理由	-	-	

